

Controle en vrijgave ondersteuningsconstructies

Projectnaam _____ [Project] _____
 Projectnummer _____ [Projectnummer] _____
 Projectplaats _____ [Plaats] _____
 Behandeld door _____ [Behandelaar] _____
 Datum _____ [Documentdatum] _____

Projectgegevens	
Adres: <PROJECTADRES> _____	Plaats: [Plaats] _____
Betreft bouwdeel: _____	
Onderaannemer / leverancier: _____	Contactpersoon: _____
Gecontroleerde onderdelen: _____	
Bijbehorende werktekeningen: _____	d.d. _____
Werkplan: _____	d.d. _____

<i>Controlepunten</i>	Akkoord?	Opmerkingen
<u>Algemeen</u>		
Zijn toepassingsvoorwaarden en/of verwerkingsmethode aanwezig?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Materieel vrij van indeukingen / vervormingen	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Plaatsing volgens tekening (en berekening): <ul style="list-style-type: none"> • aantal ondersteuning in de beuk en in de rij • afstand (hart op hart) tussen ondersteuning • speciale/afwijkende constructies 	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Te lood gesteld	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Ondergrond voldoende vlak en draagkrachtig	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Drukverdeling toegepast op systeemvloer	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Doorstempeling onderliggende vloervelden (denk aan herstampelen / "schrikken") aanwezig	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Zijn de juiste materialen en de juiste profielen toegepast en zijn deze deugdelijk (vrij van schade)?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Is overtollig materiaal / materieel opgeruimd?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Is de ondersteuning waar nodig verankerd?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Is de toegankelijkheid van de werkbordessen en / of het dek veilig? Zijn eindleuningen en kantplanken aangebracht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee

<u>Schroefstempels</u>		
Juiste type stempel toegepast <i>Let op bij afwijkende hoogteverschillen ten opzichte van onderliggende vloervelden!</i>	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Originele steekpen in stempel aangebracht	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Langsschoring in 2 richtingen aangebracht	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee <input type="radio"/> N.V.T.
In dwarsrichting opgesloten, gekoppeld tussen de bouwmuren	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Randstempels benodigd, en zo ja, juist aangebracht	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
<u>Ondersteuningssteigers</u>		
Diagonalen volgens tekening aangebracht	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Koppelingen aangebracht	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Is de maximale spindeluitdraai akkoord / volgens tekening en worden de gaffels / spindels centrisch belast?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Onderslagen volgens tekening aangebracht (juiste richting / stuiklassen op de juiste plek)	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Liggen kinderbinten op afstand conform tekening	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Is het betonplex overal ondersteund, ingeolied en in de juiste richting aangebracht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
<u>Zware / speciaal ontworpen ondersteunings-constructies</u>		
Zijn alle klossen en verstijvingschotten aangebracht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Zijn de kipvoorzieningen (goed) aangebracht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Zijn de centreerstrippen (goed) aangebracht?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee
Zijn alle overstekken gesteund?	<input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee

Oplevering en overdracht montagebedrijf (altijd door de voorman van montageploeg hulpconstructies)

Naam: Functie: Bedrijf:

verklaart de betreffende ondersteuningsconstructie conform bijbehorende tekeningen / opgave / eisen te hebben opgebouwd

Datum: Handtekening:

Akkoord opdrachtnemer (alleen als opdrachtnemer de montage heeft uitbesteed)

Naam: Functie: Bedrijf:

verklaart dat de betreffende ondersteuningsconstructie conform bijbehorende tekeningen is opgebouwd

Datum: Handtekening:

Controle en vrijgave (door bevoegd persoon namens het projectteam)

Naam: Functie:

verklaart de betreffende ondersteuningsconstructie te hebben gecontroleerd, geaccepteerd en vrijgegeven voor gebruik

Datum: Handtekening:

(*) Een bevoegd persoon kan bij een eenvoudige ondersteuningsconstructie een werkvoorbereider of (hoofd)uitvoerder zijn. Bij een niet-standaard of complexe ondersteuningsconstructie zal dit een coördinerend constructeur bouwfase of de coördinerend constructeur gebruiksfase zijn.